

Name	Id	Start Date	Finish Date	Actual Start Date	Actual Finish Date	ResourcePct	Completed	Unique Id	ParentTaskId
Tööde teostamise ajagraafik	0	19.12.2018	08:00	31.10.2020	05:00	0	0	-1	
Tabasalu, Rannamõisa ÜVK rekonstrueerimise ja rajamise Osa 1 Veetöötuluse rekonstrueerimine projekteerimis-ehitustööd	1	19.12.2018	08:00	31.10.2020	05:00	0	65	0	
Projekteerimis-ehitustööde teostamine	2	19.12.2018	08:00	31.10.2020	05:00	0	1	65	
Geodeetilised tööd	3	19.12.2018	08:00	31.01.2019	05:00	0	5	65	
Projekteerimine	4	01.02.2019	08:00	31.07.2020	05:00	0	74	65	
Ehitustööd	5	27.05.2019	08:00	24.04.2020	05:00	0	76	65	
Allika VTJ ehitustööd	6	03.06.2019	08:00	06.04.2020	05:00	0	116	0	
Ettevalmistustööd	7	03.06.2019	08:00	09.06.2019	05:00	0	121	116	
Üldehitustööd	8	03.06.2019	08:00	18.12.2019	05:00	0	122	116	
ajutine juurdepääsutee	9	03.06.2019	08:00	10.06.2019	05:00	0	134	122	
ol.hoone demonteerimine	10	05.06.2019	08:00	11.06.2019	05:00	0	133	122	
betoonitööd (alused, reservuaari põhjaplaad seinad)	11	11.06.2019	08:00	22.07.2019	05:00	0	129	122	
veekatse (ettevalmistus, täitmine, kontroll)	12	07.08.2019	08:00	14.08.2019	05:00	0	127	122	
tehnoruumi alused ol.sisenevad torude ümertõstmise	13	14.08.2019	08:00	14.08.2019	05:00	0	177	122	
betoonitööd (alused, tehnoruumi põhjaplaad)	14	15.08.2019	08:00	26.08.2019	05:00	0	176	122	
laepaneelid, metalli montaažitööd	15	26.08.2019	08:00	29.09.2019	05:00	0	126	122	
platsipalsete torustike tööd	16	26.08.2019	08:00	16.09.2019	05:00	0	183	122	
seinapaneelid	17	16.09.2019	08:00	23.09.2019	05:00	0	128	122	
katusetööd, luugid	18	23.09.2019	08:00	22.10.2019	05:00	0	123	122	
avatäited	19	23.10.2019	08:00	25.10.2019	05:00	0	187	122	
plekitööd, lõpetused	20	1.12.2019	08:00	18.12.2019	05:00	0	117	122	
Tehnoloogiatööd, el.autom	21	26.09.2019	08:00	18.12.2019	05:00	0	118	116	
Platsipalsete torustike tööd	22	19.08.2019	08:00	30.09.2019	05:00	0	185	116	
Heakorratööd	23	14.12.2019	08:00	31.12.2019	05:00	0	173	116	
Allika el.liitumipunkti tööd	24	06.01.2020	08:00	03.02.2020	05:00	0	193	116	
Tilgu tee alt el.läbimine	25	09.03.2020	08:00	16.03.2020	05:00	0	201	116	
Käivitus, seadistus, dok	26	17.03.2020	08:00	06.04.2020	05:00	0	194	116	
UV seadmete tööd	27	16.03.2020	08:00	23.03.2020	05:00	0	203	116	
Sarapuu VTJ ehitustööd	28	12.06.2019	08:00	30.04.2020	05:00	0	146	0	
Ettevalmistustööd	29	12.06.2019	08:00	18.06.2019	05:00	0	147	146	
Üldehitustööd	30	12.06.2019	08:00	06.01.2020	05:00	0	148	146	
juurdepääs	31	12.06.2019	08:00	18.06.2019	05:00	0	149	148	
ol.reservuaari demonteerimine, ümberpaigutus	32	17.06.2019	08:00	24.06.2019	05:00	0	150	148	
betoonitööd (alused, reservuaari põhjaplaad seinad)	33	24.06.2019	08:00	19.08.2019	05:00	0	151	148	
veekatse	34	10.09.2019	08:00	07.10.2019	05:00	0	153	148	
ol.tehnol.demont	35	30.08.2019	08:00	09.09.2019	05:00	0	182	148	
betoonitööd (tehnoruumi põhjaplaad)	36	09.09.2019	08:00	14.10.2019	05:00	0	172	148	
laepaneelid	37	09.09.2019	08:00	16.09.2019	05:00	0	152	148	
metalli montaažitööd, seinapaneelid	38	14.10.2019	08:00	28.10.2019	05:00	0	154	148	
katusetööd	39	28.10.2019	08:00	11.11.2019	05:00	0	155	148	
plekitööd, lõpetused	40	12.12.2019	08:00	06.01.2020	05:00	0	156	148	
Tehnoloogiatööd, el.autom	41	28.10.2019	08:00	20.01.2020	05:00	0	157	146	
Platsipalsete torustike tööd	42	14.01.2020	08:00	20.01.2020	05:00	0	174	146	
Torustiku ümberühendused	43	03.02.2020	08:00	04.02.2020	05:00	0	202	146	
Heakorratööd	44	05.02.2020	08:00	16.03.2020	05:00	0	186	146	
Käivitus, seadistus, dok	45	05.02.2020	08:00	19.02.2020	05:00	0	199	146	
PK ümberehitustööd	46	16.09.2019	08:00	30.04.2020	05:00	0	198	146	
kk kooskõlastus pk töödele	47	16.09.2019	08:00	16.09.2019	05:00	0	178	198	
tellija luba pk töödega alustada	48	24.04.2020	08:00	22.04.2020	05:00	0	184	198	
pk ümberehitustööd, pumba paigaldus	49	23.04.2020	08:00	30.04.2020	05:00	0	170	198	
Keskuse VTJ ehitustööd	50	09.09.2019	08:00	21.04.2020	05:00	0	158	0	
Ettevalmistustööd reservuaari töödeks	51	09.09.2019	08:00	16.09.2019	05:00	0	181	158	
Reservuaari betoonitööd	52	16.09.2019	08:00	11.11.2019	05:00	0	180	158	
Reservuaaride hüdroisol, tagasitõide	53	11.11.2019	08:00	13.01.2020	05:00	0	189	158	
Ettevalmistustööd tehnoruumi üldehitus	54	11.11.2019	08:00	11.11.2019	05:00	0	159	158	
Tehnoruumi betoonitööd	55	11.11.2019	08:00	02.12.2019	05:00	0	160	158	
Üldehitustööd	56	12.12.2019	08:00	06.01.2020	05:00	0	188	158	
Tehnoloogia ettevalmistus	57	12.12.2019	08:00	09.12.2019	05:00	0	191	158	
Tehnoloogiatööd, el.autom	58	16.01.2020	08:00	16.03.2020	05:00	0	169	158	
Platsipalsete torustike tööd	59	23.12.2019	08:00	27.01.2020	05:00	0	175	158	
Käivitus, seadistus, dok	60	17.04.2020	08:00	21.04.2020	05:00	0	200	158	
Pinnase planeering, vana hoone demont.	61	13.04.2020	08:00	20.04.2020	05:00	0	204	158	
Veetorni konserveerimistööd	62	15.05.2020	08:00	21.05.2020	05:00	0	192	0	
Muudatustööd, lisatööd, lõpetused, dok., tööde üleandmine	63	17.01.2020	08:00	31.10.2020	05:00	0	205	0	
Katete taastus, tööde üleandmine	64	14.05.2020	08:00	31.08.2020	05:00	0	115	0	