

Name	Id	Start Date	Finish Date	Actual Start Date	Actual Finish Date	ResourcePct	Completed	Unique Id	ParentTaskId
Tööde teostamise ajagraafik	0	19.12.2018 08:00	31.05.2020 05:00			0	0	-1	
Tabasalu, Rannamõisa ÜVK rekonstrueerimise ja rajamise Osa 1 Veetöötuse rekonstrueerimine projekteerimis-ehitustööd	1	19.12.2018 08:00	31.05.2020 05:00			0	65	0	
Projekteerimis-ehitustööde teostamine	2	19.12.2018 08:00	31.05.2020 05:00			0	1	65	
Geodeetilised tööd	3	19.12.2018 08:00	31.01.2019 05:00			0	5	65	
Projekteerimine	4	01.02.2019 08:00	30.06.2019 05:00			0	74	65	
Ehitustööd	5	27.05.2019 08:00	24.04.2020 05:00			0	76	65	
Allika VTJ ehitustööd	6	14.05.2019 08:00	04.09.2019 05:00			0	116	0	
Ettevalmistustööd	7	14.05.2019 08:00	20.05.2019 05:00			0	121	116	
Üldehitustööd	8	14.05.2019 08:00	05.08.2019 05:00			0	122	116	
ajutine juurdepääsutee	9	14.05.2019 08:00	20.05.2019 05:00			0	134	122	
ol.hoone demonteerimine	10	16.05.2019 08:00	20.05.2019 05:00			0	133	122	
betoonitööd (reservuaari põhjaplaat seinad, tehnoruumi põhjaplaat)	11	20.05.2019 08:00	01.07.2019 05:00			0	129	122	
laepaneelid, metalli montaažitööd	12	01.07.2019 08:00	08.07.2019 05:00			0	126	122	
veekatse	13	08.07.2019 08:00	15.07.2019 05:00			0	127	122	
seinapaneelid	14	15.07.2019 08:00	22.07.2019 05:00			0	128	122	
katusetööd	15	22.07.2019 08:00	29.07.2019 05:00			0	123	122	
plekitööd, lõpetused	16	29.07.2019 08:00	05.08.2019 05:00			0	117	122	
Tehnoloogiatööd	17	05.08.2019 08:00	04.09.2019 05:00			0	118	116	
Sarapuu VTJ ehitustööd	18	25.06.2019 08:00	23.10.2019 05:00			0	146	0	
Ettevalmistustööd	19	25.06.2019 08:00	01.07.2019 05:00			0	147	146	
Üldehitustööd	20	25.06.2019 08:00	23.09.2019 05:00			0	148	146	
ajutine juurdepääsutee	21	25.06.2019 08:00	01.07.2019 05:00			0	149	148	
ol.hoone demonteerimine	22	27.06.2019 08:00	01.07.2019 05:00			0	150	148	
betoonitööd (reservuaari põhjaplaat seinad, tehnoruumi põhjaplaat)	23	01.07.2019 08:00	19.08.2019 05:00			0	151	148	
laepaneelid, metalli montaažitööd	24	19.08.2019 08:00	26.08.2019 05:00			0	152	148	
veekatse	25	26.08.2019 08:00	02.09.2019 05:00			0	153	148	
seinapaneelid	26	02.09.2019 08:00	09.09.2019 05:00			0	154	148	
katusetööd	27	09.09.2019 08:00	16.09.2019 05:00			0	155	148	
plekitööd, lõpetused	28	16.09.2019 08:00	23.09.2019 05:00			0	156	148	
Tehnoloogiatööd	29	23.09.2019 08:00	23.10.2019 05:00			0	157	146	
Keskuse VTJ ehitustööd	30	05.09.2019 08:00	03.01.2020 05:00			0	158	0	
Ettevalmistustööd	31	05.09.2019 08:00	11.09.2019 05:00			0	159	158	
Üldehitustööd	32	05.09.2019 08:00	04.12.2019 05:00			0	160	158	
Tehnoloogiatööd	33	04.12.2019 08:00	03.01.2020 05:00			0	169	158	
Katete taastus, tööde üleandmine	34	02.03.2020 08:00	31.05.2020 05:00			0	115	0	